

EVALUACION AL SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL VIGENCIA 2014

(1) OBJETO	(2) ESTRATEGIA	(3) PROGRAMA	(4) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	(5) META RESULTADO EJECUTADA A MARZO 30 DE 2014	(6) META RESULTADO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2014	(7) META RESULTADO EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(8) META RESULTADO EJECUTADA A DICIEMBRE 30 DE 2014	(9) SUBPROGRAMA	(10) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO	(11) META PRODUCTO EJECUTADA A MARZO 30 DE 2014	(12) META PRODUCTO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2014	(13) META PRODUCTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(14) META PRODUCTO EJECUTADA A DICIEMBRE 30 DE 2014	AVANCE SEGUN PLANEACION	AVANCE DEL SUBPROGRAMA	(15) PROYECTO	(16) META PRODUCTO	(17) INDICADOR			(18) CRONOGRAMA PROGRAMADO	(19) RESPONSABLE	(20) RUBRO PRESUPUESTAL	(21) RECURSOS CON REASIGNACIONES PRESUPUESTALES DE ACUERDO A PREDIS 2014			(22) OBSERVACIONES											
																		(A) NOMBRE	(B) VALOR A DIC 2013	(C) VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2014				ASIGNADO SEGUN PLANEACION (PREDIS)	EJECUTADO SEGUN PLANEACION (PREDIS)	% DE EJECUCION SEGUN PLANEACION (PREDIS)												
DESARROLLO TERRITORIAL	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	VIAS PARA EL DESARROLLO	AMPLIAR EN UN 0,24% EN NUEVAS VIAS	HUBO UN AVANCE EN LA META PRODUCTO=0,22 % META PRODUCTO=19,3 %	HUBO UN AVANCE EN LA META PRODUCTO=0,22 % META PRODUCTO=19,3 %	HUBO UN AVANCE EN LA META PRODUCTO=0,22 % META PRODUCTO=19,3 %	HUBO UN AVANCE EN LA META PRODUCTO=0,22 % META PRODUCTO=19,3 %	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS	Pavimentación de 2,84 km/carril de vías en concreto rígido y asfáltico para vías interconectoras en el Distrito	0,84166	0,813	1,28	2,68	100%	81%	Construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de la red de vías del Distrito "Vías para el Desarrollo"	1.42 km/carril de vías en concreto rígido y asfáltico para vías interconectoras en el Distrito	0,84166	0,813	1,28	2,68	100%	535,98	531,90	Enero-Diciembre	Secretario de Infraestructura	Vías para el Desarrollo	ICLD	\$ 4.171.299.576,00	\$ 2.730.000.000,00	\$ 2.395.312.660,84	88%	HAY UN REGISTRO POR \$79.716.770.164,37 REFERENTE AL CREDITO INTERNO PARA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y ADECUACION DE VIAS Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIFERENTES BARRIOS Y SECTORES DE LAS LOCALIDADES DE LA VIRGEN Y TURISTICA Y LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BARRIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE NOTAS ESTAS OBRAS INCIAN EN ENERO DE 2015.					
			DIMINUIR EN UN 0,27% LA MALLA VIAL EN MAL ESTADO	0%	0	0	0	10,70%	REHABILITACION DE 0,82 kilometros de vías en concreto rígido y asfáltico para vías interconectoras en el distrito.	0,00	0	0,055	0,255	62%	62%	Rehabilitación de 0,81 km/carril de vías en concreto rígido y asfáltico para vías interconectoras en el distrito	0	0	0,055	0,255	62%	532,56	532,56	Enero-Diciembre	Secretario de Infraestructura	SGP-PROPOSITO GENERAL	\$ 331.600.000,00	\$ 50.914.455,00	\$ 50.914.455,00	100%	REHABILITACION EN CONCRETO ASFALTICO Y SELLO DE JUNTAS DE LA AVENIDA SANTANDER, AVENIDA RAFAEL NUÑEZ Y RECLAMADA DEL OVEJO Y PLAZA ARTILLERIA DE LOS BARRIOS CENTRO, MARBELLA, CRESPO Y CARIBEO							
			SOBRETASA A LA GASOLINA	\$ 2.820.649.284,00	\$ 2.820.649.284,00	\$ 2.820.649.284,00	100%																															
DESARROLLO TERRITORIAL	ESPACIO PUBLICO	ESPACIO PUBLICO	ALCANZAR EL 32% DE ESPACIO PUBLICO RECREATIVO (230.000 m2) EN AREAS URBANAS ESTRATEGICAS DE CARTAGENA	0%	0	0	0	0,38%	PLAN INTEGRAL DE GESTION DE AREAS PUBLICAS VERDES	Construir 1024 m2 de parque en la ciudad de cartagena	0,00	80	450	895	100%	100%	Construcción, remodelación, mantenimiento y adecuación de parques para el esparcimiento y la amistad	Construcción de 512 m2 de parque en la ciudad de cartagena	0	80	450	895	100%	36 und	512	Enero-Diciembre	Secretario de Infraestructura/gerencia de espacio publico	Parques y zonas verdes	ICLD	\$ 86.491.501	\$ 86.491.501	\$ 73.386.420	85%	ADECUACIONES MOBILIARIAS URBANAS EN EL PARQUE DE LOS LEONES POR UNA VALOR DE \$ 28.071.327,78 Y ADECUACIONES EN MALLA Y CERRAMIENTO POR UN VALOR DE \$100.000.000				
			OTROS DIVIDENDOS	\$ 59.719.000	\$ 59.719.000	\$ 59.719.000	100%																															
			ICLD	\$ 86.491.501	\$ 86.491.501	\$ 73.386.420	85%																															
DESARROLLO TERRITORIAL	HABITAT	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	FORMULACION AL 100% DEL PLAN DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0%	0	0	0,62%	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y PROTECCION COSTERA	Proteger 1,5 km de línea de costa en la isla de Tierrabomba	0,00	0	0	0,57	76%	76%	Prevención del fenomeno de erosion en la isla de Tierrabomba del Distrito de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar	Proteccion de 0,75 km de línea de costa en la isla de tierrabomba	0	0	0	0,57	76%	76%	N.D.	0,75	Enero-Diciembre	Secretario de Infraestructura/ Departamento Administrativo de Valorizacion		ICLD	\$ 1.400.000.000	\$ 1.920.174.148	\$ 1.886.432.723	98%					
			ATENDER AL 80% DE LA POBLACION DAMNIFICADA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	0%	0	0	7,79%	GESTION DE RIESGO	Proteger 200 mts de zona de riesgo	0,00	0	0	53,5	54%	54%	Estudios y diseños urbanísticos para los planes parciales del POT y macroproyectos	Proteger 100 mts de zona de riesgo	0	0	0	22	22%	N.Avanace obras de recuperación zona de riesgo	N.D.	100	Enero-Diciembre	Secretario de Infraestructura	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	ICLD	\$ 437.540.543,00								HAY UN AVANCE DEL 25% DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y PROTECCION DE TALUD DEL CONJUNTO MIRADOR DE ZARAGOCILLA
			OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 112.459.457,00																																		
			CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS	\$ 50.000.000,00																																		
			MODIFICACION PRESUPUESTAL	\$ 420.000.000,00																																		
				0%	0	0	100%	PLAN MUESTRO DE DIVINAS PLUVIALES	Limpzar 17857 M3 de Canales Pluviales	0,00	19737	73967,66			100%	100%	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 79.889 M3 DE CANALES PLUVIALES.	0	0	19737	73967,66	94%	94%	N.D.	Enero-Diciembre	Secretario de Infraestructura			\$ 5.927.693.180,00						TERMINADO 100%		
														82%																		95%						

Cumplimiento meta producto: 82%
Ejecución de los recursos: 95%