"AHORA SI CARTAGENA " 2013-2015
EVALUACION AL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRANSCARIBE S.A.
Fecha de corte: 30 de diciembre

DEPENDENCIA: TRANSCARIBE S.A.

(1) OBJETIVO	(2) ESTRATEGIA	(3) PROGRAMA	(4) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	(5) META RESULTADO EJECUTADA A MARZO 30 DE 2014	(5B)META RESULTADO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2014	(5C)META RESULTADO EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(5D)META RESULTADO EJECUTADA A DICIEMBRE 30 DE 2014	(6) SUBPROGRAMA	(7) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO	(8) META PRODUCTO EJECUTADA A MARZO 30 DE 2014	(8B)META PRODUCTO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2014	(8C)META PRODUCTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(8D)META PRODUCTO EJECUTADA A DICIEMBRE 30 DE 2014	AVANCE SEGÚN PLANEACION	(9) PROYECTO	(10) META PROYECTO	(11)META PROYECTO EJECUTADA A MARZO 30 DE 2014	(11B)META PROYECTO EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2014	(11C)META PROYECTO EJECUTADA A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	(11D)META PROYECTO EJECUTADA A DICIEMBRE 30 DE 2014	(12) INDICADOR (A) NOMBRE	(B) VALOR A DIC 2013	(C)VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2014	(13) CRONOGRAMA PROGRAMADO	(14) RESPONSABLE	(15) RECURSOS (A) RUBRO PRESUPUESTAL	(B) FUENTE	(C) MONTO	APROPIADO SEGÚN PLANEACION	EJECUTADO SEGÚN PLANEACION	% EJECUTADO SEGÚN PLANEACION	(16) OBSERVACIONES
Desarrollo Territorial	Infraestructura para el desarrollo	VÍAS PARA LA MOVILIDAD	Terminar el 100% de la Infraestructura física de la troncal del SITM					Infraestructura Fisicas del SITM	Construir 0,95 kilómetros de Troncal, en la primera etapa y segunda etapa de las obras faltantes del tramo 5A en el Sector del Mercado de Bazurto	0,5	0,7	0,82	0,93	98%	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO PARA LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	I. Obras Faltantes Tramo 5A (Primera etapa).	57%	74%	82%	93%	% de avance en pavimento y M2 de espacio público construido	23%	100%	Proceso Continuo	Ente Gestor Transcaribe S.A. Gerencia	VÍAS PARA LA MOVILIDAD	Nación y Distrito	$ 17.542.507.447	$ 23.547.212.176	$ 22.500.000.000	96%	
																II. Estaciones de parada faltantes (Primera etapa)	10%	10%	35%	50%	Terminación de las Estaciones de parada faltantes	0%	40%	Proceso Continuo	Ente Gestor Transcaribe S.A. Gerencia							
									Construir 2 Estaciones de Parada en el sector del Mercado de Bazurto	0	0	0	0	0%		III. Obras Faltantes Tramo 5A (Segunda etapa)	0%	0%	49%	60%	Apertura del proceso, adjudicación terminación de Obras Faltantes Tramo 5A en % de avance de pavimento y M2 de espacio público construido	0%	50%	Proceso Continuo	Ente Gestor Transcaribe S.A. Gerencia	VÍAS PARA LA MOVILIDAD	Nación y Distrito	$ 19.000.000.000				La dos estaciones a construir son Delicias y Bazurto. La estacion Delicias tiene un avance del 35% y la estacion bazurto se encuentra en proceso de contratacion
																IV. Estaciones de parada faltantes (Segunda etapa)	0%	0%	0%	0%	Terminación de las Estaciones de parada faltantes	40%	100%	Proceso Continuo	Ente Gestor Transcaribe S.A. Gerencia							Las estaciones de parada segunda etapa corresponden a un vagon en Delicias y dos vagones en bazurto, los cuales se encuentran en proceso de terminos de referencia es por este motivo que su
									Construir el Hito 2 y 3, del Patio Portal-Taller	0	0	0	0	0%		V. Concesión Portal de Transferencia, Patio y Taller	23%	23%	32%	36%	% de avance de construcción	23%	70%	Proceso Continuo	Ente Gestor Transcaribe S.A. Gerencia	Concesión	Concesión	NA				
																VI. Construcción Etapa 2 Tramo II Base Naval - Hotel Caribe - Ave 3 - Base Naval	0%	0%	0%	0%	% de avance de construcción	0%	0%	Proceso Continuo	Ente Gestor Transcaribe S.A. Gerencia	VÍAS PARA LA MOVILIDAD	Nación	ND				
									Entrar en operación con 321 Vehículos	0	0	0	0	0%		VII. Concesión Sistema de Recaudo	5%	5%	5%	8%	% de avance de concesión	5%	50%	Proceso Continuo	Ente Gestor Transcaribe S.A. Gerencia	Concesión	Concesión	NA				se encuentran adjudicados las concesiones de operacion 1 y 3.
																VIII. Concesión Operación del SITM	50%	50%	50%	70%	Apertura y adjudicación del proceso.	0%	100%	Proceso Continuo	Ente Gestor Transcaribe S.A. Gerencia							
														24%														$ 23.547.212.176	$ 22.500.000.000	96%	

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LAS METAS PRODUCTO : 24%
CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA : 100%
EJECUCION DEL PRESUPUESTO : 96%